

Nombre de conseillers :	
En exercice	23
Présents	23
Votants	23

N° D040_2026 Appel d'offres ouvert relatif à l'aménagement d'une école provisoire – Autorisation de signature des marchés publics
--

L'an deux mille vingt-six, le trente avril,

Le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Chablais, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil, sous la présidence de M. Jean-Marie SERVOZ

Date de la convocation du conseil municipal : le 21 avril 2026

A été nommé secrétaire de séance : ZIMMERMANN Sophie

Présents (23) : Mmes et Ms. SERVOZ Jean-Marie, ARVIS Adèle, BARREAU Sylvain, BIZOUARD Antoine, BLANC Fabienne, CHEVALLAY Patrice, COLIN Benoît, DARNAT Julie, DEFLON Julien, DUBOCAGE Jean-Charles, ESTRAN Camille, GICQUEL Lydie, GRIVEL Mélanie, JACQUIER Jean-François, MARTIGNIERE Franck, NADREAU Angélique, PINGET Denis, REBUT Sandra, SELLIER Delphine, SIRVEN Jordan, TRINCAT Christophe, WIART Florine, ZIMMERMANN Sophie

Votants (23)

Monsieur le Maire rappelle le contexte de l'appel d'offres ouvert, en expliquant que les travaux de rénovation, de restructuration et d'extension du groupe scolaire, nécessitent la mise en place d'une école provisoire durant le temps du chantier. Il s'agit de faire une école provisoire, et c'est dans ce cadre qu'un appel d'offres ouvert a été lancé, car le lot n°1 portant sur les modulaires, relève d'un marché de fourniture et de services, dont le montant estimé est supérieur au seuil européen, exigeant une procédure formalisée.

L'appel d'offres ouvert prévoit 4 lots :

- Lot n°1 : Fourniture et locations de modulaires
- Lot n°2 : Terrassement et VRD
- Lot n°3 : Electricité
- Lot n°4 : Plomberie et sanitaire

Le marché a été publié le 12 mars 2026 à 12h00, via la plateforme « Marché public 74 » avec publication au BOAMP, au JOUE, ainsi qu'à l'édition de Haute-Savoie Le Dauphiné Libéré.

La date limite pour déposer les offres était fixée au mardi 14 avril 2026 à 17h


Les membres titulaires et suppléants de la Commission d'Appel d'Offre ont été convoqués le mardi 21 avril 2026, avec l'ordre du jour de la CAO précisé pour la séance du mardi 28 avril 2026 à 17h.

Le rapport d'analyse a été envoyé aux membres titulaires et suppléants de la CAO le vendredi 24 avril 2026.

Le règlement de consultation prévoit 2 critères d'évaluation :

- 60% sur la valeur technique
 - o Nature, composition et importance des équipes et matériel : 45 points
 - o Méthodologie : 30 points
 - o Démarches de contrôle et respect de la qualité : 10 points
 - o Moyens pour le respect de l'hygiène et sécurité sur le chantier : 5 points
 - o Capacités et dispositions de l'entreprise à intervenir durant l'année de parfait achèvement : 10 points
- 40% sur le prix

Envoyé en préfecture le 07/05/2026
 Reçu en préfecture le 07/05/2026
 Publié le
 ID : 074-217402494-20260430-D040_2026-DE



• Lot 1 : Fourniture et location des modulaires

désignation / entreprise	valeur technique		prix		coeff de pondération		note globale	rang
	coeff de pondération	60%	coeff de pondération	40%				
		<i>note</i>	offre € H.T.	<i>note</i>		<i>note</i>		
COUGNAUD	80,00	60,00	498 186,02	40,00			100,00	1
ALGECO	77,00	57,75	540 162,08	36,89			94,64	2
	80,00		498 186,02					
	note technique maximum		offre moins disante					

• Lot 2 : Terrassement & VRD

désignation / entreprise	valeur technique		prix		coeff de pondération		note globale	rang
	coeff de pondération	60%	coeff de pondération	40%				
		<i>note</i>	offre € H.T.	<i>note</i>		<i>note</i>		
SATEC	72,00	57,60	224 286,25	32,01			89,61	3
LEC	75,00	60,00	179 500,00	40,00			100,00	1
DECREMPS	74,00	59,20	209 998,85	34,19			93,39	2
	75,00		179 500,00					
	note technique maximum		offre moins disante					

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

Envoyé en préfecture le 07/05/2026

Reçu en préfecture le 07/05/2026

Publié le

ID : 074-217402494-20260430-D040_2026-DE



- **Autorise** le Maire à signer les marchés publics relatifs à l'aménagement de l'école provisoire :
 - Lot 1 – Fourniture et location Modulaire
Entreprise COUGNAUD : 498 186,02 € HT
 - Lot 2 – Terrassement et VRD
Entreprise LEC : 179 500,00 € HT
 - Lot 3 – Electricité courant fort courant faible
Entreprise JACQUIER : 24 359,81 €
 - Lot 4 – Plomberie sanitaire
Entreprise MEYRIER : 15 471,19 €
- **PRECISE** que le montant total HT des travaux s'élève à 717 517,02 €

Au registre sont les signatures

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
Pour expédition certifiée conforme.

La Secrétaire
Sophie ZIMMERMANN

Le Maire
Jean-Marie SERVOZ

